

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ตำบลปึกเตียน อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา เช่น การพัฒนาคมนาคมและขนส่งการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอยวัดปึกเตียน	ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 607.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีตไม่น้อยกว่า 3,035.00 ตารางเมตร	1,217,000	1,154,112.15	62,887.85	√	-	-	มี.ค.67-พ.ค.67	
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน คลุก สายเกาะสะพาน หมู่ 2 ตลอดสาย	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้หินคลุกจำนวน 430 ตารางเมตร พร้อมรื้อต้นไม้ ข้างทาง กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 430 เมตร หรือ	217,700	214,971.96	2,728.04	√	-	-	ก.พ.67-17 เม.ย 67	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายทางเข้าหน่วยงาน ราชการ (กองพิสูจน์หลักฐาน และ รพ.สต. ปีกเตียน)	ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีเนื้อ ที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร	674,000.00	670,000	4,000	√	-	-	มี.ค.67-ม.ค.68	
4	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝาบปิดบริเวณคลอง D8 ถึงศาลาบ้านหนองหมู หมู่ 4 ต.ปีกเตียน	ขนาดกว้าง 0.80 เมตร (กว้างใน) ระยะทางยาว 127.00 เมตร (ไม่รวมระยะ ท่อ) ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ขอบรางหนา 0.12 เมตร และฝาบปิดคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมกับการวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 2 ช่วง	704,000	663,100	40,900	√	-	-	เม.ย.67-ส.ค. 67	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ทางเข้าทางหมู่บ้านหนอง ทราย หมู่ที่ 1 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 1.20 เมตร (กว้างใน) ระยะทางยาว 160.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ขอบรางหนา 0.12 เมตร พร้อมกับติดตั้งบาน ประตูปิด - เปิด	830,500	803,378.77	27,121.23	√	-	-	ก.ค.66 – ม.ค.67	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป									
6	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานผู้บริหาร แบบพนักพิงสูง (ปลัด อบต.)	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ผู้บริหารแบบปรับเอนได้ พนักพิงสูง (ปลัด อบต.)	5,800	5,800	0	√	-	-	ม.ค.67-ก.พ.67	
7	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานผู้บริหาร แบบพนักพิงสูง (หัวหน้าสำนัก ปลัด)	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ผู้บริหารแบบพนักพิงสูง (หัวหน้าสำนักปลัด)	3,500	3,500	0	√	-	-	ม.ค.67- ก.พ.67	
8	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล (ปลัด อบต)	เพื่อจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (ปลัด อบต)	24,000	23,500	500	√	-	-	ม.ค 67-ก.พ.67	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	จัดซื้อตู้เอกสารแฟ้มแขวนแบบ 4 ลั่นชัก	เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารแฟ้มแขวนแบบ 4 ลั่นชัก	5,500	5,500	0	√	-	-	ม.ค.67 – ก.พ.67	
10	จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกพร้อมมีแผ่นชั้น 2 แผ่น	เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกพร้อมมีแผ่นชั้น 2 แผ่น	4,500	4,500	0	√	-	-	ม.ค.67 – ก.พ. 67	
11	จัดซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	เพื่อจัดซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	17,000	16,841.12	158.88	√	-	-	ม.ค.67 – ก.พ. 67	
12	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมกระจก	เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมกระจก	8,500	8,500	0	√	-	-	ม.ค.67 – ก.พ. 67	
13	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	141,900	141,900	0	√	-	-	ส.ค.67 –ก.ย.67	
14	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	24,000	23,500	500	√	-	-	ก.พ.67- พ.ค.67	
15	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	20,000	14,552	5,448	√	-	-	ต.ค.66-พ.ย.66	
16	ติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล	111,000	79,073	31,927	√	-	-	ม.ค. 67 – มี.ค.67	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	จ้างเหมาจัดทำและติดตั้งชุด เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจัดทำและติดตั้งชุด เฉลิมพระเกียรติ	150,000	150,000	0	√	-	-	ก.ค.67 – ก.ย.67	
18	จัดซื้อโต๊ะขาพับสแตนเลสอเนก ประสงค์เมลามีนสีขาว	เพื่อจัดซื้อโต๊ะขาพับสแตนเลส อเนกประสงค์เมลามีนสี ขาว	70,000	64,000	6,000	√	-	-	ต.ค.66 – พ.ย. 68	
19	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ของ ศพด. บ้านเมืองใหม่พัฒนา	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ของ ศพด.บ้านเมืองใหม่พัฒนา	32,000	16,000	16,000	√	-	-	เม.ย.67 – ก.ค.67	
20	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ของกอง การศึกษาฯ	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ของ กองการศึกษาฯ	16,000	16,000	0	√	-	-	ม.ค.67 – ก.ค.67	
21	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ของ กองการศึกษาฯ	เพื่อจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ ของ กอง การศึกษาฯ	32,000	31,000	1,000	√	-	-	ม.ค.67-ก.ค.67	
22	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านเมืองใหม่พัฒนา	เพื่อจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ของ ศพด. บ้านเมืองใหม่พัฒนา	31,000	31,000	0	√	-	-	ก.ค.67-ก.ค.67	
23	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	เพื่อจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	88,000	88,000	0	√	-	-	ม.ค.67 – ส.ค.67	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
24	โครงการเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม และผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายโครงการเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม และผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน	500,000	462,370	37,630	√	-	-	ก.ค.67 – ก.ค.67	
	แผนงานสาธารณสุข									
25	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	15,600	15,600	0	√	-	-	ส.ค.67 – ก.ย.67	

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
26	โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์สมเด็จพะ กนิษฐาธิราชเจ้าเธอพระองค์ เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี นาถ	เพื่อจ่ายโครงการช่วยลด การติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าว รวงศ์สมเด็จพะกนิษฐาธิ ราชเจ้าเธอพระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี นาถ	26,000	15,600	10,400	√	-	-	ก.ย.67	
27	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า มະเร็งเต้านม	เพื่อจ่ายโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้ามະเร็งเต้านม	27,000	15,600	11,400	√	-	-	ก.ย.67	
28	โครงการคัดแยกขยะใน ครัวเรือน	เพื่อจ่ายโครงการคัดแยก ขยะในครัวเรือน	11,100	11,100	0	√	-	-	ก.ย.67	